



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Контрольно-счетная палата)

каб. 20, пл. Победы, д. 3, г. Сольцы, Новгородская обл., Россия, 175040

тел. +7 (991) 491-15-11

от 12.07.2024 №101

Администрация Солецкого муниципального округа
пл. Победы, д. 3, г. Сольцы, Новгородская обл., 175040

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 59

о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Сбор, обобщение и анализ информации о внешнем муниципальном
финансовом контроле в отношении объектов капитального строительства
муниципальной собственности, строительство (реконструкция,
рекультивация) которых не завершено»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3. Годового плана работы Контрольно-счетной палаты Солецкого муниципального округа Новгородской области на 2024 год (утв. приказом от 29.12.2023 № 21).

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Сбор, обобщение и анализ информации об объектах капитального строительства муниципальной собственности, об объектах твердых коммунальных отходов в части незавершенных проектов.

3. Цель экспертно-аналитического мероприятия:

Сбор, обобщение и анализ информации по реализации мероприятий по строительству в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершено.

4. Объект экспертно-аналитического мероприятия: «Администрация Солецкого муниципального округа Новгородской области».


5. Исследуемый период: 2020, 2021, 2022, 2023 годы и истекший период 2024 года.

6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия с 03 июня 2024 года по 12 июля 2024 года.

Вопросы:

1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершено по состоянию на 01.07.2024 года.

2. Обследование в отношении каждого объекта капитального



строительства и каждого объекта твердых коммунальных отходов на предмет завершения работ и ввода в эксплуатацию.

3. Обследование в отношении каждой проектно-сметной документации и установление её применения в целях строительства (модернизации, рекультивации) объекта капитального строительства.

4. Обследование в отношении каждой проектно-сметной документации и установление её применения в целях строительства (модернизации, рекультивации), объекта твердых коммунальных отходов.

5. Оценка проведения хода строительства (модернизации, рекультивации) в отношении каждого объекта капитального строительства и каждого объекта твердых коммунальных отходов.

7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

Полное и сокращенное наименование объекта контроля в соответствии с учредительными документами: Администрация Солецкого муниципального округа (далее – Администрация, Администрация округа).

ИНН: 5315000959.

Юридический адрес объекта контроля: 175040, Новгородская область, Солецкий район, город Сольцы, площадь Победы, дом 3.

Фактический адрес (место нахождения) объекта контроля: 175040, Новгородская область, Солецкий район, город Сольцы, площадь Победы, дом 3.

Контактный телефон объекта контроля: приемная 8(81655) 31-748; отдел бухгалтерского учета 8(81655) 31-184.

Сведения об учредителе объекта контроля: не подлежит указанию.

Ведомственная принадлежность объекта контроля или наименование вышестоящей организации: не подлежит указанию.

Администрация Солецкого муниципального округа является исполнителем - распорядительным органом местного самоуправления Солецкого муниципального округа. Администрация действует на основании Положения об Администрации Солецкого муниципального округа Новгородской области, утвержденное решением Думы Солецкого муниципального округа от 13.11.2020 № 50 (далее – Положение) и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными законами и постановлениями Новгородской областной Думы, указами Губернатора Новгородской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Новгородской области, решениями Думы Солецкого муниципального округа, правовыми актами Главы Солецкого муниципального округа и Положением.

Администрация обладает следующими полномочиями:

составление проекта бюджета Солецкого муниципального округа, исполнение бюджета Солецкого муниципального округа, осуществление

внутреннего финансового контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета Солецкого муниципального округа;

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Солецкого муниципального округа;

организация в границах Солецкого муниципального округа;

электро-, тепло -, газо -, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Солецкого муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Солецкого муниципального округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечение проживающих в Солецком муниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Солецкого муниципального округа;

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Солецкого муниципального округа;

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Солецкого муниципального округа;

организация охраны общественного порядка на территории Солецкого муниципального округа муниципальной милицией и другие.

Сведения об имеющихся у объекта контроля лицензиях на осуществление отдельных видов деятельности: отсутствуют.

Перечень структурных подразделений (представительств, филиалов) объекта контроля с указанием их места нахождения: отсутствуют.

Сведения о руководителе и главном бухгалтере (бухгалтере) объекта контроля: с 01.01.2020 по 17.03.2020 Глава Солецкого муниципального района Котов Александр Яковлевич, с 18.03.2020 по 02.04.2021 исполняющая обязанности Главы Администрации Солецкого муниципального округа Миронычева Татьяна Анатольевна, с 03.04.2021 по 11.01.2022 исполняющий обязанности Главы Администрации Солецкого муниципального округа Чопозов Сергей Иванович, с 12.01.2022 по 19.01.2023 исполняющий обязанности Главы Администрации Солецкого муниципального округа, а с 20.02.2023 по настоящее время Глава Администрации Солецкого муниципального округа Тимофеев Максим Валерьевич, начальник управления бухгалтерского учета Администрации Шветова Вера Владимировна.

7.1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершено по состоянию на 01.07.2024 года.

Прямого толкования понятия «объект незавершенного строительства» в Градостроительном кодексе РФ не установлено. При этом определение объекта незавершенного строительства вытекает из понятия «объект капитального строительства». Так, п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ закреплено понятие «объект капитального строительства», к которому отнесены здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие). То есть, под объектами незавершенного строительства понимаются капитальные объекты, строительство которых не завершено.

Из положений п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ следует, что затраты, понесенные в связи с планированием строительства, например, на разработку проектно-сметной документации, выполнение инженерных и кадастровых работ, по объектам, строительство которых не начиналось, не включаются в объект незавершенного строительства.

Также к незавершенному строительству не относятся затраты, связанные с выполнением проектно-сметной документации на реконструкцию объектов капитального строительства, и стоимость работ по реконструкции.

Вместе с тем, при составлении бюджетной и бухгалтерской отчетности указанные затраты формируют стоимость объекта незавершенного строительства и учитываются в составе капитальных вложений в нефинансовые активы.

Контрольные действия в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершено по состоянию на 01.07.2024 года по предмету экспертно-аналитического мероприятия (далее - ЭАМ) производились на основании первичных учетных документов учреждения, информации, предоставленной комитетом жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации Солецкого

муниципального округа (далее – Комитет ЖКХ), а также информации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) (www.zakupki.gov.ru).

Сведения об объектах капитального строительства муниципальной собственности, информация об объектах твёрдых коммунальных отходов в части незавершённых проектов представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Наименование ОКС*, объекта ТКО**, ПСД***	Год начала строительства, разработки ПСД	Дата ввода в эксплуатацию, окончания разработки ПСД	Наличие рисков при строительстве ОКС, разработки ПСД, неприменения ПСД (да/нет)
Разработка проектно- сметной документация на рекультивацию земельного участка, загрязненного в результате расположения на них объектов размещения отходов (Солецкий район)	03.08.2020	18.03.2022 (расторгнут по решению суда в одностороннем порядке)	Работы по разработке ПСД приостановлены в связи с исправлением замечаний, полученных в отрицательном заключении государственной экологической экспертизы. Администрация муниципального округа дважды обращалась с ходатайством о переводе земельного участка в Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области и в результате дважды получала отказы в рассмотрении ходатайства по переводу земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности. Следовательно, устранить полученные

			замечания в ближайшее время не предоставляется возможным.
Строительство водопроводной сети от водоочистной станции г. Сольцы до д. Сосновка Солецкого района	1) ПСД - 16.06.2020 г; 2) ПСД и результаты инженерных изысканий 17.06.2020 г; 3) Строительство 31.08.2023 г.	01.12.2024	Нет
Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения населения, Солецкий район, д. Болото, д. Новая, г. Сольцы, ул. Железнодорожная	03.11.2023	27.12.2023	Нет

*ОКС - объект капитального строительства, ** объект ТКО - объект твердых коммунальных отходов, *** ПСД - проектно-сметная документация

7.2. Обследование в отношении каждого объекта капитального строительства и каждого объекта твердых коммунальных отходов на предмет завершения работ и ввода в эксплуатацию.

В соответствии с «Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – Приказ № 191н) бюджетные учреждения обязаны представлять сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства в ф. 0503190, с учетом целевых функций и сроков их реализации.

В форме 0503190 раскрывается информация об имеющихся на отчетную дату объектах незавершенного строительства, а так же о сформированных на отчетную дату вложениях в объекты недвижимого имущества, источником финансового обеспечения которых, являлись средства соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Под объектом незавершенного строительства, в рамках настоящего заключения понимаются объекты:

строительство которых ведется;

по которым осуществлены капитальные вложения, но строительство не начиналось.

По данным сведений ф. 0530190 о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2024 выявлено наличие одного объекта незавершенного строительства, строительство которого ведется по настоящее время:

Строительство водопроводной сети от водоочистой станции г. Сольцы до д. Сосновка Солецкого района.

Сведения о незавершенном строительстве отражаются в отчетности учреждения.

В целях обеспечения повышения достоверности показателей, отражаемых в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязательной инвентаризации подлежат активы и обязательства, некорректное раскрытие информации о которых существенным образом может повлиять на достоверность отчетности.

В том числе к такой информации относится информация об объектах произведенных капитальных вложений (затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства, а также капитальных вложений в объекты незавершенного строительства).

В связи этим проведение годовой инвентаризации в целях выявления статусов (целевых функций) произведенных капитальных вложений является обязательным.

Сведения об объектах незавершенного строительства по форме 0503190 заполняются по итогам проведенной инвентаризации.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ) активы и обязательства подлежат инвентаризации.

Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и оформления ее результатов установлен Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 года № 49 (далее - Методические указания № 49) и п. 80 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (далее – Приказ Минфина № 256н).

Неисполнение в полном объеме требований Методических указаний № 49 при проведении инвентаризации, а так же не соблюдение требований Приказ Минфина № 256н, может послужить причиной необоснованного отражения в составе объектов незавершенного строительства объектов, которые завершены строительством, введены в эксплуатацию и функционируют.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по основаниям, в сроки и в порядке, установленными субъектом учета в рамках формирования своей учетной политики, а также в случаях, когда проведение инвентаризации является обязательным.

При этом, исходя из представленной информации, в Администрации отсутствует разработанная и утверждённая «Учётная политика».

В нарушение ст. 11 Закон № 402-ФЗ инвентаризация объектов незавершенного строительства не проведена.

Руководствуясь п. 2.4 Стандарта внешнего государственного аудита (контроля). Общие правила проведения контрольного мероприятия. СГА 101. (утв. постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.09.2017 9ПК) (далее – Стандарт СГА 101), данное нарушение относится к группе «Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности»

В нарушение ст. 8 Закон № 402-ФЗ в Администрации отсутствует разработанная и утверждённая «Учётная политика».

Руководствуясь п. 2.1 Стандарта СГА 101. Отсутствие разработанной и утверждённой «Учётная политика» относится к группе «Нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Предложение: Контрольно-счётная палата Солецкого муниципального округа Новгородской области (далее - КСП) рекомендует Администрации в срок до 01.09.2024 года соответствии с Законом № 402-ФЗ, Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», Приказом № 191н федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов, Налоговым кодексом РФ:

1. Разработать и утвердить «Учетную политику для целей бюджетного учета»;

2. Разработать и утвердить Учетную политику для целей налогообложения.

7.2.1. Строительство водопроводной сети от водоочистой станции г. Сольцы до д. Сосновка Солецкого района.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области (далее – Министерство ЖКХ), которому как получателю средств областного бюджета, в соответствии с законом об областном бюджете от 22.12.2022 № 251-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии местным бюджетам, является главным распорядителем средств на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также на софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в отношении каждого объекта капитального строительства (недвижимого имущества).

Между Министерством ЖКХ и Администрацией округа заключено соглашение от 18.07.2023 № 27-в о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Солецкого муниципального округа Новгородской области (далее – Соглашение № 27-в).

Субсидия предоставляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых, предоставляется субсидия.

Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установлены Постановлением Администрации Солецкого муниципального округа от 25.05.2021 № 719 «Об утверждении муниципальной программы Солецкого муниципального округа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Солецком муниципальном округе».

Целью данной программы является государственная и муниципальная поддержка повышения качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, улучшения социально-бытовых условий жизни населения.

Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в проверяемом периоде в Солецком муниципальном округе в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, представлена в таблице № 2.

Таблица № 2, тыс. рублей

Период	Объемы бюджетных ассигнований в разрезе источников финансирования (план)				Исполнение	
	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Сумма	%
2023 год	1 717 470,00	1 159 000,00	271 870,00	286 600,00	1717 470,00	100
2024 год	5 072 890,00	3 421 000,00	271 870,00	848 710,00	-	-

В силу п. 2 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком, в том числе, в случае, осуществление закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации.

В силу ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 46-ФЗ) установлено, что в период до 31 декабря 2023 года включительно решением высшего исполнительного органа

субъекта Российской Федерации в дополнение к случаям, предусмотренным ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ могут быть установлены иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на его территории, а также определен порядок осуществления закупок в таких случаях.

При этом ч. 2 ст. 15 Закона № 46-ФЗ предусмотрена возможность высшего исполнительного органа субъекта РФ принять решение об установлении в период до 31 декабря 2023 г. в дополнение к случаям, предусмотренным ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, иных случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на его территории, а также об определении порядка осуществления закупок в таких случаях.

Постановлением Правительства Новгородской области от 22.03.2022 № 136 «О дополнительных случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Новгородской области, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» (далее – Постановление № 136) установлено, что в период до 31 декабря 2023 года включительно в дополнение к случаям, предусмотренным ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Новгородской области, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае наличия решения Администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа Новгородской области, определяющего единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и конкретную закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Распоряжением Администрации округа от 14.08.2023 № 522-рг «Об определении единственного подрядчика для заключения муниципального контракта» установлено осуществление закупки на строительство водопроводной сети от водоочистой станции г. Сольцы до д. Сосновка Солецкого района.

Между Администрацией и ЗАО «Спецстроймеханизация» заключен «Муниципальный контракт от 31.08.2023 № 193 на строительство водопроводной сети от водоочистой станции г. Сольцы до д. Сосновка Солецкого района» (далее – Контракт № 193) со сроком выполнения работ до 01 декабря 2024 года.

Цена контракта составила 6 741 240,00 руб.

Согласно ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта, а также для заключения

контракта заказчик обязан обосновать цену контракта и иные существенные условия контракта.

В контракт с единственным поставщиком обоснование цены включается только в определенных случаях. Речь идет о контрактах, заключенных согласно п. п. 3, 6, 6.1, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 30 - 35, 37 - 41, 46, 49 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (ч. 4 ст. 93 указанного Закона).

Для этого указывается цена контракта, метод обоснования цены, документы, на основании которых произвели расчет. Сам расчет рекомендуется сделать приложением к контракту.

Согласно п. 5.3 Постановления № 136 обоснование цены контракта является неотъемлемой частью контракта.

В нарушение ст. 22, ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ и п. 5.3 Постановления № 136, отсутствует обоснование цены контракта.

Руководствуясь п. 4.22 Стандарта внешнего государственного аудита (контроля). Общие правила проведения контрольного мероприятия. СГА 101. (утв. постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.09.2017 9ПК) (далее – Стандарт), данное нарушение является «Нарушением при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц».

В силу того, что контроль в отношении определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги осуществляется органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (п. 3 ч. 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ, ст. 23.7.1 КоАП РФ) информация о нарушениях данного вида будет направлена в органы прокуратуры, для осуществления надзора за соблюдением законодательства РФ (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ)

Дополнительным соглашением от 19.09.2023 № 1 к Контракту № 193 вносятся изменения в части добавления информации по идентификатору муниципального контракта, а также разграничения источников финансирования по годам.

Дополнительным соглашением от 13.12.2023 № 2 к Контракту № 193 вносятся изменения в части увеличения цены контракта. Цена контракта установлена в сумме 6 841 180,00 руб.

Приемка товара, выполненных работ и оказанных услуг производилась в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта.

Подрядной организацией ЗАО «Спецстроймеханизация» представлены в Администрацию:

Акт о приемке выполненных работ формы КС-2			Кассовый расход		
Дата	№ Акта	Сумма, тыс. рублей	Дата	№ распоряжения	Сумма, тыс. рублей

19.12.2023	1	16 745,42			
19.12.2023	2	2 010,82	29.12.2023	802955	1 717 470,00
19.12.2023	3	1 467 298,48			
19.12.2023	4	83 287,44			
Итого		1 883 210,59			1 717 470,00

Исходя, из представленных данных следует, что подрядчиком выполнены работы на сумму превышающую объем средств, предусмотренных для финансирования в 2023 году.

Администрацией осуществлена оплата в объеме средств, предусмотренных Соглашением от 18.07.2023 на расходные обязательства муниципального образования в 2023 году.

В результате чего, образовалась кредиторская задолженность перед подрядчиком в сумме 165 740,59 рублей, которая будет учтена в объеме средств, предусмотренных Соглашением от 18.07.2023 на расходные обязательства в 2024 году.

Оплата объектом контроля поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, производилось в соответствии ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.

Согласно ст.13 Закона № 44-ФЗ поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальным закупкам Заказчика соответствуют контрактным обязательствам поставщика (подрядчика, исполнителя), используются по назначению, на достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами и выполнение функций и полномочий муниципальных органов.

Согласно ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу.

Особый порядок выбора экспертов или экспертной организации Законом № 44-ФЗ не предусмотрен.

Эксперты, привлекаемые заказчиком, должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла, связанными с предметом экспертизы (п. 15 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ).

Кроме того, не допускаются до проведения экспертизы лица, поименованные в ч. 2 ст. 41. Закона № 44-ФЗ.

Согласно ч. 6 ст. 94 Закона № 44-З по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек или

назначить одного сотрудника в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 21.05.2015 № Д28и-1479.

Исходя из ч. 7 ст. 41 Закона № 44-ФЗ итогом экспертизы является полученное заключение, подписанное экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации.

Из представленных документов не следует, что Администрацией своими силами или с привлечением экспертов или экспертных организаций проводилась экспертиза результатов, предусмотренных контрактом.

Руководствуясь п. 4.43 Стандарта, данное нарушение является «Нарушением при осуществлении закупок в части проведении экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги или отдельных этапов исполнения контракта и влечет за собой административную ответственность, предусмотренную п. 8 ст. 7.32 КоАП РФ.

В силу того, что за исполнением контракта осуществляют контроль и рассматривают дела об административных правонарушениях органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (п. 3 ч. 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ, ст. 23.7.1 КоАП РФ), информация о нарушениях данного вида будет направлена в органы прокуратуры, для осуществления надзора за соблюдением законодательства РФ (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ).

Распоряжением Администрации округа от 04.09.2023 № 570-рз «О назначении ответственной» ответственной за сопровождение контракта № 193 на строительство водопроводной сети от водоочистой станции г. Сольцы до д. Сосновка Солецкого района и представление документов об исполнении указанного контракта, назначена Качанович Е.Н., председатель Комитета ЖКХ.

Работы на объекте контроля ведутся своевременно согласно графику выполнения строительно-монтажных работ, в полном объёме, качественно в соответствии с требованиями проектной документации, ГОСТ, СП, действующими нормативно-правовыми актами и иными документами в градостроительной деятельности.

Согласно отчету «Об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по состоянию на 01.07.2024 года», фактическая техническая готовность объекта капитального строительства на 01.07.2024 года составляет 62%.

Риски незавершения строительства данного объекта в срок отсутствует.

Фотоинформация о фактическом ходе выполнения работ представлена в приложении №1 к данному Заключениею.

Потенциальная экономия бюджетных средств на стадии формирования и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов не выявлена.

Экономия бюджетных средств, полученная в процессе определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков), то есть снижение начальной (максимальной) цены контракта относительно цены заключенных по итогам

закупок контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не выявлена.

7.2.2. Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения населения, Солецкий район, д. Болото, д. Новая, г. Сольцы, ул. Железнодорожная.

Предоставление субсидии из областного бюджета в 2023 году бюджету Солецкого муниципального округа осуществлено в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству ЖКХ, как получателю средств областного бюджета и являющемуся главным распорядителем средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019-2025 годы, утверждённой постановлением Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 267 «О государственной программе Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019-2025 годы».

Между Министерством ЖКХ и Администрацией округа заключено соглашение от 28.04.2023 № 8-в «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Солецкого муниципального округа Новгородской области (далее – Соглашение № 8-в).

Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в проверяемом периоде в Солецком муниципальном округе в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, представлена в таблице № 3.

Таблица № 3, тыс. рублей

Период	Объемы бюджетных ассигнований в разрезе источников финансирования (план)			Исполнение	
	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Сумма	%
2023 год	477 153,15	438 980,90	38 172,25	292 651,94	66,66,

Распоряжением Администрации округа от 31.10.2023 № 7082-рг «Об определении единственного подрядчика для заключения контракта», в соответствии с ч. 2 ст. 15 Закона № 46-ФЗ и Постановлением № 136 определен единственный подрядчик для осуществления закупки на выполнение работ по строительству объектов нецентрализованного водоснабжения населения.

Между Администрацией и ООО «Мисалстрой» заключен «Муниципальный контракт от 03.11.2023 № 259 на выполнение работ по строительству объектов нецентрализованного водоснабжения населения» (далее – Контракт № 259), со сроком завершения работ до 30 ноября 2023 года.

Цена контракта составила 477 151,99 руб.

Предметом Контракта № 259 является выполнение работ по строительству объектов нецентрализованного водоснабжения населения в следующих местах их расположения:

- 1) г. Сольцы, у л. Железнодорожная;
- 2) Солецкий район, д. Новая;
- 3) Солецкий район, д. Болото.

Распоряжение Администрации о назначении ответственного за сопровождение Контракта № 259 на выполнение работ по строительству объектов нецентрализованного водоснабжения населения отсутствует.

Согласно п. 5 Приложения № 1 к Контракту № 259 «Технического задания на выполнение работ по строительству объектов нецентрализованного водоснабжения населения», работы по определению водоносной жилы определяются подрядчиком.

В ходе выполнения указанных работ, подрядчиком было выявлено отсутствие водоносного слоя, скальных грунтов д. Новая.

Следовательно строительство объекта нецентрализованного водоснабжения населения не предоставляется возможным.

Данная информация была доведена подрядчиком до заказчика, в письменном виде, в форме «Пояснительной записки».

Таким образом, работы по строительству объекта нецентрализованного водоснабжения населения в д. Новая не выполнены по причине, отсутствия водоносной жилы при проведении соответствующих для её определения работ подрядчиком.

Подрядной организацией ООО «Мисалстрой» представлены в Администрацию:

Акт о приемке выполненных работ формы КС-2			Кассовый расход		
Дата	№ Акта	Сумма, тыс. рублей	Дата	№ п/п	Сумма, тыс. рублей
15.12.2023	1	318 099,94	26.12.2023	779623	318 099,94
Итого		318 099,94	318 099,94		

Оплата объектом контроля поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, производилось в соответствии ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.

Согласно ст.13 Закона № 44-ФЗ поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальным закупкам Заказчика соответствуют контрактным обязательствам поставщика (подрядчика, исполнителя), используются по назначению, на достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами и выполнение функций и полномочий муниципальных органов.

Согласно ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных

контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу.

Особый порядок выбора экспертов или экспертной организации Законом № 44-ФЗ не предусмотрен.

Эксперты, привлекаемые заказчиком, должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла, связанными с предметом экспертизы (п. 15 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ).

Кроме того, не допускаются до проведения экспертизы лица, поименованные в ч. 2 ст. 41. Закона № 44-ФЗ.

Согласно ч. 6 ст. 94 Закона № 44-ФЗ по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек или назначить одного сотрудника в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 21.05.2015 № Д28и-1479.

Исходя из ч. 7 ст. 41 Закона № 44-ФЗ итогом экспертизы является полученное заключение, подписанное экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации.

Из представленных документов не следует, что Администрацией своими силами или с привлечением экспертов или экспертных организаций проводилась экспертиза результатов, предусмотренных контрактом.

Руководствуясь п. 4.43 Стандарта, данное нарушение является «Нарушением при осуществлении закупок в части проведении экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги или отдельных этапов исполнения контракта и влечет за собой административную ответственность, предусмотренную п. 8 ст. 7.32 КоАП РФ.

В силу того, что за исполнением контракта осуществляют контроль и рассматривают дела об административных правонарушениях органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (п. 3 ч. 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ, ст. 23.7.1 КоАП РФ), информация о нарушениях данного вида будет направлена в органы прокуратуры, для осуществления надзора за соблюдением законодательства РФ (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ).

Дополнительным соглашением о расторжении от 27.12.2023 года, Контракт № 259 расторгнут по соглашению сторон.

Согласно информации, представленной Комитетом ЖКХ, остаток средств неиспользованной субсидии возвращён Министерству ЖКХ 17.01.2024 распоряжением № 824236 в сумме 146 328,96 тыс. рублей.

7.3. Обследование в отношении каждой проектно-сметной документации и установление её применения в целях строительства (модернизации, рекультивации) объекта капитального строительства.

По результатам проведения аукциона в электронной форме, идентификационный код закупки 193531500095953150100100290677112414 на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в

электронном аукционе от 12.12.2019 № 0350300015219000114-1, Администрация и ООО «Проектирование и строительство» заключили «Муниципальный контракт № 205 от 23.12.2019 на проведение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети от водоочистой станции г. Солыцы до д. Сосновка Солецкого района» (далее – Контракт № 205) на сумму со сроком завершения работ до 30 апреля 2020 года 1 353 456,65 руб.

Дополнительным соглашением к Контракту № 205 от 17.04.2020 года, в связи с увеличением объемов работ внесены изменения в части увеличения цены контракта. Цена контракта установлена в сумме 1 488 802,31 руб.

Указанное соглашение размещено в ЕИС 26.06.2020 года.

Фактическая дата исполнения контракта 21.07.2020 года.

В соответствии с ч. 1. ст. 103 Закона № 44-ФЗ Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками.

На основании п. 8 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов включаются документы и информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены.

В нарушение ч. 3. ст. 103 Закона № 44-ФЗ Администрация разместила дополнительное соглашение к Контракту № 205 в реестре контрактов с нарушением сроков.

Руководствуясь п. 4.53 Стандарта, данное нарушение является «Нарушением при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц», что влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 7.31 КоАП РФ.

При этом, в силу статьи 4.5. КоАП РФ объект контроля не подлежит привлечению к административной ответственности, ввиду истечения срока исковой давности.

Подрядной организацией ООО «Проектирование и строительство» представлены в Администрацию:

Акт о приемке выполненных работ формы КС-2			Кассовый расход		
Дата	№ Акта	Сумма, тыс. рублей	Дата	№ п/п	Сумма, тыс. рублей
19.06.2020	6	1 488 802,31	22.06.2020	653622	1 488 802,31
Итого		1 488 802,31	1 488 802,31		

Исходя из представленных данных, следует нарушение исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом в части срока завершения работ: 30.04.2020. года (п. 3.2. раздела 3).

Таким образом, Администрацией в адрес ООО «Проектирование и строительство» с учетом положений п. 5.8 раздела 5 Контракта № 205, выставлено требование об уплате пеней от 22.06.2020 № М15-3055-и на сумму 11 835,98руб.

Сумма пени рассчитана на дату подписания акта выполненных работ (22.06.2020) и оплачена подрядчиком по платежному поручению № 134 от 22.06.2020 года.

Сведения о размещении информации об исполнении Контракта № 205, представлены в таблице № 4.

Таблица № 4, тыс. рублей

№ п/п	Наименование информации	Дата размещения в ЕИС
1	Акт о приемке выполненных работ № 6	13.07.2020
2	Платежное поручение на оплату № 653622	13.07.2020
3	Требование об уплате пеней	13.07.2020
4	Платежное поручение об оплате пени № 134	13.07.2020

Пунктом 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ установлено, что в реестр контрактов включается, в том числе информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении контракта (кроме платежного поручения на оплату № 653622) размещена в реестре контрактов Администрацией с нарушением срока.

Руководствуясь п. 4.53 Стандарта, данное нарушение является «Нарушением при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц», что влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 7.31 КоАП РФ.

При этом, в силу статьи 4.5. КоАП РФ объект контроля не подлежит привлечению к административной ответственности, ввиду истечения срока исковой давности.

По результатам выполненной работы по Контракту № 205, Государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области» (далее – ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области») выдано:

1) Положительное заключение экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на линейный объект «Строительство водопроводной сети от водоочистой станции г. Сольцы до д. Сосновка Солецкого района» от 16.06.2020 года № 53-1-1-3-024694-2020»;

2) Положительное заключение экспертизы на проектную документацию на линейный объект «Строительство водопроводной сети от

водоочистной станции г. Сольцы до д. Сосновка Солецкого района» от 17.06.2020 года № 53-1-1-2-025327-2020».

Постановлением Администрации от 21.09.2020 № 1117 «Об утверждении проектной документации» утверждены проектная документация и результаты инженерных изысканий и сметная документация на линейный объект «Строительство водопроводной сети от водоочистной станции г. Сольцы до д. Сосновка Солецкого района».

7.4. Обследование в отношении каждой проектно-сметной документации и установление её применения в целях строительства (модернизации, рекультивации), объекта твердых коммунальных отходов.

Источником финансирования по рекультивации земельного участка, загрязнённого в результате размещения отходов является субвенция, представленная из бюджета Новгородской области в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов № 510-ОЗ от 26.12.2019 на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твёрдых коммунальных отходов в части рекультивации земельного участка, загрязнённого в результате расположения на нём объекта размещения отходов в соответствии с областным законом от 01.12.2015 № 880-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления» на территории Новгородской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области обращения с отходами производства и потребления».

Указанные средства были предоставлены Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, согласно уведомления 9/1/5 от 09.01.2020 года в сумме 1 895 100,00 рублей, для осуществления отдельных полномочий по организации деятельности по захоронению твёрдых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации на рекультивацию земельных участков, загрязнённых в результате расположения на них объектов размещения отходов (далее – Субвенция).

По результатам проведения аукциона в электронной форме, идентификационный код закупки 203531500095953150100100540013900412 на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 12.07.2020 № 0350300015220000054, Администрация (далее – заказчик) и АО «институт Новгородинжпроект» (далее – подрядчик) заключили «Муниципальный контракт № 124 от 03.08.2020 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, загрязнённого в результате расположения на нём объекта размещения отходов (далее – Контракт № 124) на сумму 1 895 100,00 рублей, срок завершения работ 15 декабря 2020 года (включительно).

Дополнительным соглашением к Контракту № 124 вносятся изменения в части изложения в новой редакции преамбулы, корректировки реквизитов для перечисления денежных средств в качестве гарантийных обязательств, уточняется за счет средств какого бюджета осуществляться оплата и излагаются наименование и реквизиты заказчика.

Проектная документация, разработанная подрядчиком, была представлена для получения заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы в «Северо-западное межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования». О чём свидетельствует Приказ № 361-ПР от 11.06.2021 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Рекультивация земельного участка, загрязненного в результате расположения на нём объекта размещения отходов» (далее – Экспертиза).

Исходя из представленных в «Заключении № 398 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Рекультивация земельного участка, загрязненного в результате расположения на нём объекта размещения отходов» от 07.06.2021 года (далее – Заключение № 398) результатов экологической экспертизы установлено несоответствие представленной документации экологическим требованиям.

В соответствии с п. 4.4.11 Контракта № 124, подрядчик уведомил письмом от 18.06.2021 № 1/205 заказчика о приостановлении проведения работ по Контракту № 124 до указаний заказчика и предоставления пояснений по поводу возможного устранения выявленных замечаний, которые делают невозможность выполнения работ.

Заказчик просил приостановить выполнение работ по Контракту № 124 на срок до 30.04.2022 для исправления замечания, касающегося перевода категории земельного участка.

В целях устранения замечаний, полученных в отрицательном Заключении № 398, Администрация округа обратилась с ходатайством о переводе земель из одной категории в другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения в Министерство инвестиционной политики по Новгородской области (далее – Министерство) (письмо исх. от 20.10.2021 № М-15-4756-И № М15-1655-И) и в Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области (далее – Министерство) (письмо исх. от 25.03.2022 № М-1655-И). Однако Министерства дважды направили отказы в рассмотрении ходатайств, так как имеется ряд замечаний, которые устранить в ближайшее время не предоставляется возможным (письмо исх. от 19.11.2021 № СА-9238-И, письмо исх. от 08.04.2022 № СА-2498-И).

Письмом от 25.10.2021 № 2 подрядчик предложил заказчику, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта, расторгнуть Контракт № 124 по соглашению сторон с оплатой фактически выполненных работ.

Письмом от 18.03.2022 №ПС/1 подрядчик уведомил заказчика о принятом решении расторгнуть Контракт № 124 в одностороннем порядке, также указал на необходимость возместить понесённые в рамках исполнения Контракта № 124 расходы в сумме 422 231 рубль 33 копейки, направив счет на оплату от 17.03.202 № 84 и акт о возмещении расходов от 17.03.20022 № 61.

В связи с тем, что понесённые расходы, заказчик не возместил, подрядчик обратился в суд с требованием о признании одностороннего отказа и возмещения понесённых расходов

Кроме того, Администрация письмом от 12.04.2022 сообщает, что возместить понесённые расходы подрядчику, иначе как в судебном порядке не предоставляется возможным.

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 31.08.2022 года (далее – Решение), односторонний отказ АО «институт Новгородинжпроект» от 18.03.2022 от исполнения Контракта № 124 признан обоснованным. К взысканию с Администрации подлежит сумма задолженности в размере 422 231 рублей 33 копеек и возмещение расходов на оплату государственной пошлины в размере 17 445 рублей 00 копеек.

Следовательно, сумма средств, подлежащая к взысканию с Администрации по исполнительному листу от 07.10.02022 года ФС 043849682 составила 439 676 рублей 33 копеек.

Информация об оплате исполнительного документа от 07.10.02022 года ФС 043849682, представлена в таблице № 5.

Таблица № 5, тыс. рублей

№ п/п	Номер платежного документа	Дата	Сумма
1	Средства местного бюджета	09.11.2022	17 445,00
2	Средства Субвенции	10.11.2022	422 231,33
Итого			439 676,33

Контракт № 124 расторгнут по решению суда в одностороннем порядке 18.03.2022 года.

Средства неиспользованного остатка Субвенции возвращены Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в сумме 1 472 868,67 рублей по платежному поручению от 18.01.2023 № 557385.

Таким образом, невозможность освоения средств Субвенции, а также увеличение незапланированных расходов средств местного бюджета установилось в виду отсутствия возможности устранения в кратчайший срок выявленных замечаний, полученных в результате осуществления работ по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, загрязненного в результате расположения на нём объекта размещения отходов.

7.5. Оценка проведения хода строительства (модернизации, рекультивации) в отношении каждого объекта капитального строительства и каждого объекта твердых коммунальных отходов.

Результаты изложены в п.7.2. настоящего Заключения.

8. Выводы:

По результатам проведённого анализа данных в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершено, установлено, что по состоянию на 01.07.2024 года в АдминистрацииSOLEЦКОГО муниципального округа числится 1 объект незавершённого строительства «Строительство водопроводной сети от водоочистой станции г. Сольцы до д. СосновкаSOLEЦКОГО района».

Плановый срок завершения строительства и реализации целевой функции в отношении данного объекта установлен 01.12.2024 года.

При этом на объекте ЭАМ выявлены следующие недостатки и замечания:

1. В нарушение ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не проведена инвентаризация капитальных вложений в объекты нефинансовых активов.

2. В нарушение ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в Администрации отсутствует разработанная и утверждённая «Учётная политика».

3. В нарушение ст. 22, ч. 3, 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 5.3 Постановлением Правительства Новгородской области от 22.03.2022 № 136 «О дополнительных случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Новгородской области, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления», отсутствует обоснование цены контракта.

4. В нарушение ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» экспертиза, с целью проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактами, в части их соответствия условиям контрактов, не осуществлялась.

5. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация разместила дополнительное соглашение к «Муниципальному контракту № 205 от 23.12.2019 на проведение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети от водоочистой станции г. Сольцы до д. СосновкаSOLEЦКОГО района» в реестре контрактов с нарушением сроков.

6. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Закона № 44-ФЗ

информация об исполнении «Муниципального контракта № 205 от 23.12.2019 на проведение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети от водоочистной станции г. Сольцы до д. Сосновка Солецкого района» контракта (кроме платежного поручения на оплату № 653622) размещена в реестре контрактов Администрацией с нарушением срока.

7. В результате выполнения подрядчиком работ в 2023 году по «Муниципальному контракту от 31.08.2023 № 193 на строительство водопроводной сети от водоочистной станции г. Сольцы до д. Сосновка Солецкого района» на сумму, превышающую объем средств, предусмотренных соглашением от 18.07.2023 № 27-в «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Солецкого муниципального округа Новгородской области» на расходные обязательства муниципального образования в 2023 году, образовалась кредиторская задолженность перед подрядчиком в сумме 165 740,59 рублей, которая будет учтена в объёме средств, предусмотренных указанным соглашением на расходные обязательства в 2024 году.

8. Отсутствует нормативный правовой акт о назначении ответственного за сопровождение «Муниципального контракта от 03.11.2023 № 259 на выполнение работ по строительству объектов децентрализованного водоснабжения населения»

9. Невозможность освоения средств Субвенции, а также увеличение незапланированных расходов средств местного бюджета установилось в виду отсутствия возможности устранения в кратчайший срок выявленных замечаний, полученных в результате осуществления работ по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, загрязненного в результате расположения на нём объекта размещения отходов.

9. Предложения (рекомендации):

Администрации Солецкого муниципального округа:

1. В срок до 01.09.2024 года:

1.1. Разработать и утвердить «Учетную политику для целей бюджетного учета»;

1.2. Разработать и утвердить «Учетную политику для целей налогообложения».

2. Обеспечить исполнение требований ч.ч. 3 - 5 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о проведении экспертизы принимаемых товаров (выполненных работ, оказанных услуг) посредством привлечения внешних экспертов для оценки качества выполненных работ в ходе их приемки.

3. Своевременно и в полном объёме размещать информацию на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Направить материалы проверки для оценки и принятия решения в Прокуратуру Солецкого района Новгородской области для решения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования.

**И.о. Председателя
Контрольно-счетной палаты**



С.Н. Смирнова





